VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi helyi közút fejlesztése Kölesden

Kölesd Községi Önkormányzat 2022. március ban nyert 46 877 126 Ft támogatást (95% támogatási intenzitás mellett) a Vidékfejlesztési Program (VP) keretén belül meghirdetett, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhíváson.

A projekt keretében megvalósult a Kölesd község Borjád településrészén található 3022 és 040 hrsz-ú utak burkolatépítése. A megvalósult útfejlesztés keretében 455 fm hosszan és 4 méter szélességben épült vápás kialakítású betonút az eddigi mezőgazdasági földúton. A fejlesztett utak utak egyébként mellékutak, 2x1 sávosak, az üzemeltetés jellege szerint, pedig „közforgalom elől el nem zárt saját használatú út” besorolásúak, tervezési sebesség 30 km/h.

Fő problémát az jelentette, hogy az utak télen és csapadékos időben megközelíthetetlenek voltak.

A pályaszerkezet:

- tömörített földmű,
- - 20 cm vastag M56 kőzúzalék ágyazat,
- - 20 cm vastag CP 3/2 beton.

Mindkét út 15 cm mély vápával és kétoldali 50 cm széles tömörített földpadkával kerül megépítésre.

A mostani beruházással megoldódott a csapadékvíz elvezetésének problémája (pl. burkolt árok építése, a 6317 út csatlakozásánál (16+685 km szelvény) egy meglévo földárok van, amely a Sió-csatornába vezet egy áteresz útján, oda lesznek terelve a vizek.

A fejlesztésre tervezett út országosan nyilvántartott 6317 számú közúthoz csatlakozik, a közúthoz való csatlakozás 5,0 m sugarú ívvel történik.

A kivitelezést a KÉSZ Kft. végezte 2023. július és 2023. november hónapok között.

Jelenleg az út forgalomba helyezése zajlik.